



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL DOMINGOS SOARES

Local da Obra - Descrição	Pavimentação Asfáltica em CBUQ sobre pedras irregulares em vias urbanas do município, numa área de 3.080,34 m ² , incluindo execução de serviços preliminares, revestimento e sinalização de trânsito CONTRATO 08/2024
Data de Início e Término	A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 180 dias.
EVOLUÇÃO DA OBRA	1ª MEDIÇÃO: R\$ 346.437,86 OBRA CONCLUÍDA
Custo Total	R\$ 349.868,77 Aditivo de redução R\$ 3.430,91 R\$ 96.437,86 RECURSO LIVRES R\$ 250.000,00 REPASSE GOVERNO
Executor – EMPRESA	J A Hilário e cia LTDA
Responsáveis Técnicos	EMANOEL PEDRO R. HILÁRIO (Empresa) KEURY FABRIS MARCON (Prefeitura)

Fotografias





PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL DOMINGOS SOARES



Rua Afonso de Almeida RodRia, 2196
Coronel Domingos Soares PR
85557-000



Rua Afonso de Almeida RodRia, 2196
Coronel Domingos Soares PR
85557-000



01/04/2024, 09:29
Rua José Salvador
Coronel Domingos Soares PR
85557-000



01/04/2024, 09:29
Rua José Salvador
Coronel Domingos Soares PR
85557-000



02/04/2024, 08:14
Rua José Salvador
Coronel Domingos Soares PR
85557-000



02/04/2024, 08:14
Rua José Salvador
Coronel Domingos Soares PR
85557-000



02/04/2024, 08:14
Rua José Salvador
Coronel Domingos Soares PR
85557-000



01/04/2024, 15:13
Rua José Salvador
Coronel Domingos Soares PR
85557-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL DOMINGOS SOARES





PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL DOMINGOS SOARES

