

Local da Obra - Descrição	Construção da "Vigilância em Saúde", contendo 160,80 m ² e estacionamento coberto contendo 261,00 m ² , totalizando 421,80 m ² . Obra localizada anexa às estruturas do Posto de Saúde. Avenida Araucária nº 2784.		
Fases da obra	1ª MEDIÇÃO	R\$ 70.029,93	
	2ª MEDIÇÃO	R\$ 18.389,62	
	3ª MEDIÇÃO	R\$ 43.372,09	
	4ª MEDIÇÃO	R\$ 22.510,27	
	5ª MEDIÇÃO	R\$ 32.943,76	
	6ª MEDIÇÃO	R\$ 31.460,38	
	OBRA FINALIZADA		
Custo Total	R\$ 249.922,66 Inicial (Ano de 2019) – Aditivo Redução em R\$ 42.962,75 (Ano de 2020) Aditivo de Supressão e Acrescimento e Reequilíbrio 2021 e 2023 Valor Final da Obra: R\$ 218.706,05		
Composição de Custo (recurso Municipal e ou estadual)	Recurso Municipal (Livre)		
Executor	A. A Santos Della Vecchia Engenharia		
Responsáveis Técnicos	Anderson Adriano Santos Della Vecchia (Empresa) Jean Carlo Valduga (Prefeitura até dez/2020) Keury Fabris Marcon 19/01/2022 até o presentemomento.		

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO







